

Herziene voorstel projectplanning (7 april 2020)

Rapport	Levering versie 1.0	Bespreking versie 1.0	Levering versie 2.0
SF1	Week 17 in 2020	4 juni 2020 (week 23)	Week 25 in 2020
SF2-4	Week 17 in 2020	4 juni 2020 (week 23)	Week 25 in 2020
SF5-7	Week 11 in 2020	21 april 2020 (week 17)	Week 19 in 2020
SF8-9	Week 7 in 2020	30 maart 2020 (week 14)	Week 16 in 2020
SF10-12	Week 20 in 2020	18 juni 2020 (week 25)	Week 27 in 2020
SF13	Week 7 in 2020	30 maart 2020 (week 14)	Week 16 in 2020
SF14-15	Week 11 in 2020	21 april 2020 (week 17)	Week 19 in 2020
Samenvattende beoordeling	Week 42 in 2020	30 nov. 2020 (week 49)	Week 51 in 2020
Implementatieplan	Week 14 in 2021	11 mei 2021 (week 20)	Week 22 in 2021

Het project kent enkele belangrijke afhankelijkheden die invloed hebben op de doorlooptijd:

- acceptatie van het basisdocument versie E door ANVS voor uitvoering van de 10EVA.
- geen aanvullende werkzaamheden komend uit de voortgangsbesprekingen.
- gebruikelijk doorlooptijd van 6 weken voor de taken van ANVS. Voor SF10-12 is in overleg met ANVS een doorlooptijd van 5 weken voorgesteld.
- het NRG- en COVRA-projectteam voeren de reviewstappen elk in 2 weken uit.
- bij elke COVRA review is één van de reviewers de COVRA 10EVA security projectverantwoordelijke.
- tijdens de samenvattende beoordeling zal bij het identificeren van de voor te stellen maatregelen COVRA 10EVA security projectverantwoordelijke betrokken zijn met als doel om samen met de COVRA 10EVA projectverantwoordelijke te zorgen voor de interface tussen veiligheid en beveiliging.
- zo spoedig mogelijke na ontvangst van NRG biedt COVRA het betreffende document aan ANVS ter review (in de planning opgenomen met 1 week doorlooptijd).
- acceptatie van Safety Factor rapporten door ANVS voor het vaststellen van maatregelen (versie 2.0 van alle cluster Safety Factoren zijn gereed).



- acceptatie van de voorgestelde maatregelen voor opstellen van het implementatieplan (versie 2.0 van de samenvattende beoordeling is gereed).
- beschikbaarheid van zowel het COVRA projectteam, het ANVS projectteam en het NRG projectteam voor de uitvoering.
- vakantieperiodes als volgt meegenomen: 4 weken in de zomer en 2 weken rond de jaarwisseling.

